

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.18 №1209)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2020 року**

1.	120000	Управління житлового та комунального господарства	(найменування головного розпорядника)	26443858
	(КПКВК МБ)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлового та комунального господарства		26443858
	(КПКВК МБ)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1217330	7330 0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	5211100000
	(КПКВК МБ)	(КПКВК МБ)	(найменування бюджетної програми)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Ефективне використання потенціалу регіону для створення та підтримання повноцінного життєвого середовища, підвищення якості життя та сприяння в реалізації державної та регіональної стратегії розвитку регіону

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення розвитку житлово - комунального господарства та інфраструктури території міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів з будівництва та реконструкції об'єктів комунальної власності

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	0,00	900 000,00	900 000,00		894 176,48	894 176,48	0,00	5 823,52	5 823,52
	Всього	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	894 176,48	894 176,48	0,00	5 823,52	5 823,52

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми Кошти використані згідно з фактичною потребою у 2020 році. Відбулася економія коштів за рахунок зменшення собівартості по акту фактично виконаних робіт з заміни, встановлення ел. ламп, ел.проводу.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього



1	Програма економічного та соціального розвитку	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	894 176,48	894 176,48	0,00	5 823,52	5 823,52
	Всього	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	894 176,48	894 176,48	0,00	5 823,52	5 823,52

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11	12	13
1	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення													
	Заграт	грн.	план асигнувань											
	обсяг видатків об'єктів	грн.			900 000,00	900 000,00			894 176,48	894 176,48		0,00	5 823,52	5 823,52

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Видбулася економія коштів за рахунок зменшення собівартості по акту фактично виконаних робіт з заміни, встановлення ел. ламп, ел.проводу.

	продукту		км	локальний кошторис		3,08			3,08		3,08	0	0	0
	кількість мереж зовнішнього освітлення буде відремонтоване													

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

	ефективності													
	середні витрати на капітальний ремонт мереж одного кілометра	грн.			292 207,79	292 207,79			290 317,04	290 317,04		1 890,75	1 890,75	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Видбулася економія коштів за рахунок зменшення собівартості по акту фактично виконаних робіт з заміни, встановлення ел. ламп, ел.проводу.

	якості													
	рівень забезпечення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення від загальної потреби (5 км.)	відс.			67	67			67	67		0	0	0

Аналіз стану виконання результативних показників Використано по плану повністю економія коштів за рахунок використаних матеріалів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видбулася економія коштів за рахунок зменшення собівартості по акту фактично виконаних робіт з заміни, встановлення ел. ламп, ел.проводу.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник УЖКГ

Віктор ГЕЙЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності

Наталія ЦЕЛКОВСЬКА

(ініціали та прізвище)